

Obra: Reforma e Ampliação do Mercado Municipal
Local: São Gonçalo do Amarante/ CE
BDI = 27,41 %

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	TOTAL
I TÉRREO															R\$ 935.180,90
1	SERVICOS PRELIMINARES	R\$ 71.759,32	71.759,32 100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 71.759,32
2	SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 972,00	-	194,40	194,40	194,40	194,40	194,40	-	-	-	-	-	-	R\$ 972,00
3	MOVIMENTO DE TERRA E ENTULHO	R\$ 28.433,96	-	14.216,98 50,00%	14.216,98 50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 28.433,96
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 248.693,39	62.173,35 25,00%	62.173,35 25,00%	62.173,35 25,00%	62.173,35 25,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 248.693,39
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 49.197,98	-	12.299,50 25,00%	12.299,50 25,00%	24.598,99 50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 49.197,98
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 32.889,87	-	-	-	16.444,94 50,00%	16.444,94 50,00%	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 32.889,87
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 3.110,79	-	3.110,79 100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 3.110,79
8	REVESTIMENTOS	R\$ 203.279,56	-	-	60.983,87 30,00%	71.147,85 35,00%	71.147,85 35,00%	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 203.279,56
9	PISOS	R\$ 118.204,84	-	-	-	41.371,69 35,00%	41.371,69 35,00%	35.461,45 30,00%	-	-	-	-	-	-	R\$ 118.204,84
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 66.888,82	-	-	-	-	-	33.444,41 50,00%	33.444,41 50,00%	-	-	-	-	-	R\$ 66.888,82
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 10.805,60	-	-	-	5.402,80 50,00%	5.402,80 50,00%	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 10.805,60
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 37.873,41	-	-	-	-	-	13.255,69 35,00%	13.255,69 35,00%	11.362,02 30,00%	-	-	-	-	R\$ 37.873,41
13	INCÊNDIO	R\$ 33.504,20	-	-	-	-	-	-	-	16.752,10 50,00%	16.752,10 50,00%	-	-	-	R\$ 33.504,20
14	PINTURA	R\$ 24.137,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.068,93 50,00%	12.068,93 50,00%	-	R\$ 24.137,86
15	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 5.429,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.429,30 100,00%	R\$ 5.429,30
II 1º PAVIMENTO															R\$ 1.134.464,70
16	SERVICOS PRELIMINARES	R\$ 43.816,10	21.908,05 50,00%	21.908,05 50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 43.816,10
17	SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 87.464,04	-	-	-	-	13.119,61 15,00%	13.119,61 15,00%	13.119,61 15,00%	13.119,61 15,00%	17.492,81 20,00%	17.492,81 20,00%	-	-	R\$ 87.464,04
18	MOVIMENTO DE ENTULHO	R\$ 7.641,80	-	7.641,80 100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 7.641,80
19	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 974,44	-	-	974,44 100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 974,44
20	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 47.617,24	-	-	-	-	-	-	23.808,62 50,00%	23.808,62 50,00%	-	-	-	-	R\$ 47.617,24
21	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 37.777,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.888,69 50,00%	18.888,69 50,00%	-	R\$ 37.777,37
22	COBERTURA	R\$ 552.685,35	-	-	-	-	-	-	193.439,87 35,00%	193.439,87 35,00%	165.805,61 30,00%	-	-	-	R\$ 552.685,35
23	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 19.078,70	-	-	-	-	-	-	-	9.539,35 50,00%	9.539,35 50,00%	-	-	-	R\$ 19.078,70
24	REVESTIMENTOS	R\$ 121.613,11	-	-	-	-	-	-	-	-	60.806,56 50,00%	60.806,56 50,00%	-	-	R\$ 121.613,11
25	PISOS	R\$ 69.428,93	-	-	-	-	-	-	-	13.885,79 20,00%	34.714,47 50,00%	20.828,68 30,00%	-	-	R\$ 69.428,93

Obra: Reforma e Ampliação do Mercado Municipal

Local: São Gonçalo do Amarante/ CE

BDI = 27,41 %

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	TOTAL
26	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 13.649,54	-	-	-	-	-	-	-	-	6.824,77	6.824,77	-	-	R\$ 13.649,54
27	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 1.864,68	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00%	50,00%	-	-	R\$ 1.864,68
28	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 43.749,25	-	-	-	-	-	-	-	-	15.312,24	15.312,24	13.124,78	-	R\$ 43.749,25
29	INCÊNDIO	R\$ 21.899,44	-	-	-	-	-	-	-	-	35,00%	35,00%	30,00%	-	R\$ 21.899,44
30	SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	R\$ 18.028,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.949,72	10.949,72	R\$ 18.028,20
31	PINTURA	R\$ 41.722,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.014,10	9.014,10	R\$ 41.722,79
32	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 5.453,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00%	50,00%	R\$ 5.453,72
													35,00%	35,00%	
													-	5.453,72	
													100,00%		
III ADMINISTRAÇÃO															R\$ 59.970,48
33	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 59.970,48	4.995,54	4.995,54	4.995,54	4.995,54	4.995,54	4.995,54	4.995,54	4.995,54	5.001,54	5.001,54	5.001,54	5.001,54	R\$ 59.970,48
			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	
TOTAL GERAL		R\$ Parcial	R\$ 160.836,26	R\$ 126.540,40	R\$ 155.838,07	R\$ 226.329,55	R\$ 152.676,82	R\$ 100.471,10	R\$ 88.623,87	R\$ 277.363,55	R\$ 359.883,70	R\$ 349.036,81	R\$ 83.650,72	R\$ 48.365,22	R\$ 2.129.616,08
		%	7,55%	5,94%	7,32%	10,63%	7,17%	4,72%	4,16%	13,02%	16,90%	16,39%	3,93%	2,27%	100,00%
R\$ 2.129.616,08		R\$ Acumulado	R\$ 160.836,26	R\$ 287.376,66	R\$ 443.214,73	R\$ 669.544,29	R\$ 822.221,11	R\$ 922.692,21	R\$ 1.011.316,08	R\$ 1.288.679,63	R\$ 1.648.563,33	R\$ 1.997.600,14	R\$ 2.081.250,87	R\$ 2.129.616,08	R\$ 2.129.616,08
		% Acumulada	7,55%	13,49%	20,81%	31,44%	38,61%	43,33%	47,49%	60,51%	77,41%	93,80%	97,73%	100,00%	100,00%