

Obra: Pavimentação em Diversas Ruas na Localidade de Taíba

Local: Taíba/ CE

BDI OBRA = 27,41%

BDI DIF. = 15,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 12.708,45	12.708,45 100,00%	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 12.708,45
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 303.721,92	37.965,24 12,50%	37.965,24 12,50%	37.965,24 12,50%	37.965,24 12,50%	37.965,24 12,50%	37.965,24 12,50%	37.965,24 12,50%	37.965,24 12,50%	R\$ 303.721,92
3	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 2.242.220,57	224.222,06 10,00%	448.444,11 20,00%	448.444,11 20,00%	672.666,17 30,00%	448.444,11 20,00%	-	-	-	R\$ 2.242.220,57
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO/ CALÇADAS	R\$ 3.567.287,92	-	-	713.457,58 20,00%	1.070.186,38 30,00%	713.457,58 20,00%	535.093,19 15,00%	356.728,79 10,00%	178.364,40 5,00%	R\$ 3.567.287,92
5	OBRA D'ARTE CORRENTES	R\$ 2.561.425,63	-	256.142,56 10,00%	512.285,13 20,00%	768.427,69 30,00%	768.427,69 30,00%	256.142,56 10,00%	-	-	R\$ 2.561.425,63
6	DIVERSOS	R\$ 513.021,75	102.604,35 20,00%	153.906,53 30,00%	153.906,53 30,00%	102.604,35 20,00%	-	-	-	-	R\$ 513.021,75
7	SINALIZAÇÃO	R\$ 124.954,25	-	-	-	-	-	37.486,28 30,00%	62.477,13 50,00%	24.990,85 20,00%	R\$ 124.954,25
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 1.137.475,34	-	-	-	227.495,07 20,00%	227.495,07 20,00%	341.242,60 30,00%	227.495,07 20,00%	113.747,53 10,00%	R\$ 1.137.475,34
9	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 76.107,70	-	-	-	-	-	7.610,77 10,00%	38.053,85 50,00%	30.443,08 40,00%	R\$ 76.107,70
TOTAL GERAL		R\$ 10.538.923,53	R\$ 377.500,10	R\$ 896.458,45	R\$ 1.866.058,59	R\$ 2.879.344,89	R\$ 2.195.789,70	R\$ 1.215.540,64	R\$ 722.720,08	R\$ 385.511,10	R\$ 10.538.923,53
R\$ 10.538.923,53		%	3,58%	8,51%	17,71%	27,32%	20,84%	11,53%	6,86%	3,66%	100,00%
		R\$ Acumulado	R\$ 377.500,10	R\$ 1.273.958,54	R\$ 3.140.017,14	R\$ 6.019.362,03	R\$ 8.215.151,73	R\$ 9.430.692,37	R\$ 10.153.412,44	R\$ 10.538.923,53	R\$ 10.538.923,53
		% Acumulada	3,58%	12,09%	29,80%	57,12%	77,96%	89,49%	96,35%	100,00%	100,00%