

Obra: Reforma e Ampliação do Mercado Municipal

Local: São Gonçalo do Amarante/ CE

BDI = 27,41 %

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	TOTAL
1	SERVICOS PRELIMINARES	R\$ 64.842,84	64.842,84 100,00%	-	-	R\$ 64.842,84
2	DRENAGEM	R\$ 5.082,57	1.778,90 35,00%	1.778,90 35,00%	1.524,77 30,00%	R\$ 5.082,57
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 6.665,47	-	6.665,47 100,00%	-	R\$ 6.665,47
4	PISOS	R\$ 59.042,24	20.664,78 35,00%	20.664,78 35,00%	17.712,67 30,00%	R\$ 59.042,24
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 4.593,91	-	4.593,91 100,00%	-	R\$ 4.593,91
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 41.408,22	-	20.704,11 50,00%	20.704,11 50,00%	R\$ 41.408,22
7	PINTURA	R\$ 285,12	-	-	285,12 100,00%	R\$ 285,12
8	URBANIZAÇÃO/ PAISAGISMO	R\$ 23.752,28	-	11.876,14 50,00%	11.876,14 50,00%	R\$ 23.752,28
9	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 1.062,77	-	-	1.062,77 100,00%	R\$ 1.062,77
10	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 7.706,31	2.568,51 33,33%	2.568,51 33,33%	2.569,28 33,34%	R\$ 7.706,31
TOTAL GERAL		R\$ Parcial	R\$ 89.855,04	R\$ 68.851,83	R\$ 55.734,87	R\$ 214.441,73
R\$ 214.441,73		%	41,90%	32,11%	25,99%	100,00%
		R\$ Acumulado	R\$ 89.855,04	R\$ 158.706,86	R\$ 214.441,73	R\$ 214.441,73
		% Acumulada	41,90%	74,01%	100,00%	100,00%