

Obra: Reforma e Ampliação do Mercado Municipal

Local: São Gonçalo do Amarante/ CE

BDI = 27,41 %

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	TOTAL
1	SERVICOS PRELIMINARES	R\$ 22.082,85	22.082,85 100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 22.082,85
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 11.275,73	11.275,73 100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 11.275,73
3	SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 18.482,92	4.620,73 25,00%	4.620,73 25,00%	4.620,73 25,00%	4.620,73 25,00%	-	-	-	-	-	-	R\$ 18.482,92
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 475.847,81	118.961,95 25,00%	118.961,95 25,00%	118.961,95 25,00%	118.961,95 25,00%	-	-	-	-	-	-	R\$ 475.847,81
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 114.345,85	-	-	57.172,93 50,00%	57.172,93 50,00%	-	-	-	-	-	-	R\$ 114.345,85
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 68.515,58	-	-	-	-	-	23.980,45 35,00%	23.980,45 35,00%	20.554,67 30,00%	-	-	R\$ 68.515,58
7	REVESTIMENTOS	R\$ 299.337,23	-	-	74.834,31 25,00%	74.834,31 25,00%	74.834,31 25,00%	74.834,31 25,00%	-	-	-	-	R\$ 299.337,23
8	COBERTURA	R\$ 258.493,26	-	-	-	-	64.623,32 25,00%	64.623,32 25,00%	64.623,32 25,00%	64.623,32 25,00%	-	-	R\$ 258.493,26
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 8.511,27	-	-	-	4.255,64 50,00%	4.255,64 50,00%	-	-	-	-	-	R\$ 8.511,27
10	PISOS	R\$ 112.048,43	-	-	-	28.012,11 25,00%	28.012,11 25,00%	28.012,11 25,00%	28.012,11 25,00%	-	-	-	R\$ 112.048,43
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 49.645,46	-	-	-	-	-	24.822,73 50,00%	24.822,73 50,00%	-	-	-	R\$ 49.645,46
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 16.299,60	-	-	-	-	-	8.149,80 50,00%	8.149,80 50,00%	-	-	-	R\$ 16.299,60
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 90.867,14	-	-	-	-	-	-	31.803,50 35,00%	31.803,50 35,00%	27.260,14 30,00%	-	R\$ 90.867,14
14	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 19.099,23	-	-	-	-	-	-	-	9.549,62 50,00%	9.549,62 50,00%	-	R\$ 19.099,23
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	R\$ 16.384,95	-	-	-	-	-	8.192,48 50,00%	8.192,48 50,00%	-	-	-	R\$ 16.384,95
16	INCÊNDIO	R\$ 67.120,49	-	-	-	-	-	-	-	33.560,25 50,00%	33.560,25 50,00%	-	R\$ 67.120,49
17	PINTURA	R\$ 107.626,28	-	-	-	-	-	-	26.906,57 25,00%	26.906,57 25,00%	26.906,57 25,00%	26.906,57 25,00%	R\$ 107.626,28
18	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 9.504,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.504,59 100,00%	R\$ 9.504,59
19	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 51.195,10	5.119,51 10,00%	5.119,51 10,00%	5.119,51 10,00%	5.119,51 10,00%	5.119,51 10,00%	5.119,51 10,00%	5.119,51 10,00%	5.119,51 10,00%	5.119,51 10,00%	5.119,51 10,00%	R\$ 51.195,10
TOTAL GERAL		R\$ Parcial	R\$ 162.060,77	R\$ 128.702,19	R\$ 260.709,43	R\$ 292.977,17	R\$ 176.844,88	R\$ 237.734,70	R\$ 221.610,46	R\$ 192.117,43	R\$ 102.396,08	R\$ 41.530,67	R\$ 1.816.683,77
		%	8,92%	7,08%	14,35%	16,13%	9,73%	13,09%	12,20%	10,58%	5,64%	2,29%	100,00%
R\$ 1.816.683,77		R\$ Acumulado	R\$ 162.060,77	R\$ 290.762,97	R\$ 551.472,39	R\$ 844.449,56	R\$ 1.021.294,43	R\$ 1.259.029,13	R\$ 1.480.639,59	R\$ 1.672.757,02	R\$ 1.775.153,10	R\$ 1.816.683,77	R\$ 1.816.683,77
		% Acumulada	8,92%	16,00%	30,35%	46,48%	56,21%	69,30%	81,50%	92,08%	97,72%	100,01%	100,01%