



Alexandre Lima Soares e Silva
 CPF 035.477.743-09
 Engenheiro Fiscal - 57802/CE
 Sec de Infraestrutura São Gonçalo do Amarante - Ce

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEDI MARIA HERCILIA NA LOCALIDADE DO CAGADO EM SÃO GONÇALO DO AMARANTE /CE

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEDI MARIA HERCILIA NA LOCALIDADE DO CAGADO EM SÃO GONÇALO DO AMARANTE /CE

BDI: 26,00%

SEINFRA: 026,1 (Desonerada)

DURAÇÃO OBRA: 6 MESES



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		TOTAL
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 59.699,26	25,00%	R\$ 14.924,82	25,00%	R\$ 14.924,82	25,00%	R\$ 14.924,82	25,00%	R\$ 14.924,82	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 59.699,26
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 17.029,89	50,00%	R\$ 8.514,95	25,00%	R\$ 4.257,47	25,00%	R\$ 4.257,47	-	-	-	-	-	-	R\$ 17.029,89
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 11.655,50	10,00%	R\$ 1.165,55	10,00%	R\$ 1.165,55	10,00%	R\$ 1.165,55	20,00%	R\$ 2.331,10	50,00%	R\$ 5.827,75	0,00%	-	R\$ 11.655,50
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 114.760,93	10,00%	R\$ 11.476,09	20,00%	R\$ 22.952,19	20,00%	R\$ 22.952,19	25,00%	R\$ 28.690,23	25,00%	R\$ 28.690,23	0,00%	-	R\$ 114.760,93
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 57.524,22	10,00%	R\$ 5.752,42	20,00%	R\$ 11.504,84	20,00%	R\$ 11.504,84	50,00%	R\$ 28.762,11	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 57.524,22
6	REVESTIMENTOS	R\$ 42.673,07	20,00%	R\$ 8.534,61	20,00%	R\$ 8.534,61	20,00%	R\$ 8.534,61	10,00%	R\$ 4.267,31	20,00%	R\$ 8.534,61	10,00%	R\$ 4.267,31	R\$ 42.673,07
7	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 27.884,10	-	-	10,00%	R\$ 2.788,41	20,00%	R\$ 5.576,82	20,00%	R\$ 5.576,82	25,00%	R\$ 6.971,03	25,00%	R\$ 6.971,03	R\$ 27.884,10
8	COBERTURA	R\$ 53.086,45	0,00%	-	0,00%	-	25,00%	R\$ 13.271,61	25,00%	R\$ 13.271,61	25,00%	R\$ 13.271,61	25,00%	R\$ 13.271,61	R\$ 53.086,45
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 4.142,12	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	R\$ 2.071,06	50,00%	R\$ 2.071,06	0,00%	-	R\$ 4.142,12
10	PISOS	R\$ 69.168,38	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	R\$ 34.584,19	50,00%	R\$ 34.584,19	0,00%	-	R\$ 69.168,38
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 124.179,62	-	-	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	R\$ 62.089,81	30,00%	R\$ 37.253,89	20,00%	R\$ 24.835,92	R\$ 124.179,62
12	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 71.755,15	-	-	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	R\$ 35.877,58	30,00%	R\$ 21.526,55	20,00%	R\$ 14.351,03	R\$ 71.755,15
13	PINTURA	R\$ 29.216,69	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	R\$ 14.608,35	50,00%	R\$ 14.608,35	R\$ 29.216,69
14	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 63.786,14	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	R\$ 31.893,07	50,00%	R\$ 31.893,07	R\$ 63.786,14
TOTAL		R\$ 746.561,52	6,75%	R\$ 50.368,44	15,61%	R\$ 66.127,89	26,62%	R\$ 82.187,91	57,76%	R\$ 232.446,63	85,25%	R\$ 205.232,33	100,01%	R\$ 110.198,31	R\$ 746.561,52