



**SEINFRA**

PREFEITURA DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

---

# **CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE**

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - SERROTE EM SÃO GONÇALO DO AMARANTE /CE



LOCAL: DISTRITO DE SERROTE NO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE

TABELA 01: SEINFRA 28.1 DESONERADA COM ENCARGO DE 83,85%

DATA: 23/4/2024

BDI: 27,12%

**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		TOTAL
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 46.158,04	17,00%	R\$ 7.846,87	17,00%	R\$ 7.846,87	17,00%	R\$ 7.846,87	17,00%	R\$ 7.846,87	17,00%	R\$ 7.846,87	15,00%	R\$ 6.923,71	R\$ 46.158,04
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 59.381,82	50,00%	R\$ 29.690,91	25,00%	R\$ 14.845,46	25,00%	R\$ 14.845,46	-	-	-	-	-	-	R\$ 59.381,82
3	PRÉDIO CRAS	R\$ 1.123.791,80	10,00%	R\$ 112.379,18	10,00%	R\$ 112.379,18	10,00%	R\$ 112.379,18	20,00%	R\$ 224.758,36	50,00%	R\$ 561.895,90	0,00%	-	R\$ 1.123.791,80
4	URBANIZAÇÃO	R\$ 109.232,05	10,00%	R\$ 10.923,21	20,00%	R\$ 21.846,41	20,00%	R\$ 21.846,41	50,00%	R\$ 54.616,03	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 109.232,05
5	PISCINA	R\$ 95.742,50	20,00%	R\$ 19.148,50	20,00%	R\$ 19.148,50	20,00%	R\$ 19.148,50	10,00%	R\$ 9.574,25	20,00%	R\$ 19.148,50	10,00%	R\$ 9.574,25	R\$ 95.742,50
6	LIMPEZA FINAL	R\$ 8.194,92	-	-	10,00%	R\$ 819,49	20,00%	R\$ 1.638,98	20,00%	R\$ 1.638,98	25,00%	R\$ 2.048,73	25,00%	R\$ 2.048,73	R\$ 8.194,92
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.442.501,13</b>	<b>12,48%</b>	<b>179.988,66</b>	<b>24,74%</b>	<b>176.885,90</b>	<b>37,06%</b>	<b>177.705,40</b>	<b>57,75%</b>	<b>298.434,49</b>	<b>98,72%</b>	<b>590.940,00</b>	<b>100,01%</b>	<b>18.546,69</b>	<b>R\$ 1.442.501,13</b>

*Bruno M. Vieira*  
 Bruno Magalhães Vieira  
 Eng. Civil - CREA - 57043CE  
 CPF: 031.775.313-40

